【安全への取組】

ⅲ専門工事業者の安全衛生管理教育と資格の取得及び自主的パトロールの強化

ⅲ-1技能講習への積極的参加

各種技能講習へ積極的に参加し、作業方法、作業環境、関係法令等を再認識することにより、円滑な安全活動につなげる。

【足場の組立等作業従事者特別教育】平成28年8月6日
（安全協力会（日建会）と合同で開催）





【安全への取組】

ⅲ専門工事業者の安全衛生管理教育と資格の取得及び自主的パトロールの強化

ⅲ-2役員・協力会による安全パトロール、安全大会の実施

毎月、協力会による安全パトロールを実施する。指摘事項については直ちに是正し、災害防止につなげる。
年1回開催する安全大会で、パトロールの結果を報告するとともに、安全優良者（作業所、職人）を表彰する。

【安全パトロール点検表】



NQR751-02-04
（資料2）

日建建設・日建会　安全パトロール点検表

実施日：平成 28年 月 日（月）10:20～ 天候 曇り時雨				巡回回数	2回目
作業所名：（仮称）	マンション新築工事		作業所長名：久家 朗		
区分	項目	点検事項			措置
A 安全衛生関係	1	管理体制	安全管理組織表、安全標識、救急病院、消火器設置	2	
	2	届出書類	設置届、建設工事計画届、企業体代表者届	4	
	3	備付書類	労働者名簿、作業主任届、有資格者届、施工体制台帳、リスクアセスメント他	4	
	4	安全日誌	記入状況、新規入場教育	2	
	5	安全会議	会議の開催及記録（月一回以上）	3	
	6	健康管理	救急薬品の有無、労働者の健康状態	2	
	7	整理整頓	足場上、材料、事務所内、休憩所、各通路	5	4
	8	現場周辺	清掃、外周、場内立入禁止、第三者への対策	4	
	9	保護具	保安帽の着用、命綱の使用、安全靴、作業服、防塵用具	3	
			小計	29	
B 墜落災害関係	1	足場板	架設状態、隙間等	5	
	2	作業床	作業床の巾、固定、隙間、手摺の有無、巾木	5	4
	3	開口部	手摺の有無、囲い覆い、ふた、注意標識の有無	5	4
	4	材料取込口	手摺、床の状況、巾木の有無、積載荷重表示	3	
	5	鋼管足場	材料の損傷、根がらみ、壁つなぎ、筋違、内部手摺	3	
	6	吊足場	吊り具の損傷、安全ネット、隙間なし	2	
	7	足場組立解体	作業方法の周知、立入禁止表示、作業主任者の直接指揮	3	
	8	安全通路	設置の有無、標示、照明、昇降設備	4	3
	9	脚立	開き止め、踏面、角度75度以下、ねじれ	2	
	10	立入禁止	型枠解体、リフト等組立解体、クレーン等	3	
			小計	33	38
C 飛来落下	1	強体投平	投下設備の有無、監視人の設置、合図	2	
	2	落下防止	落下防止の有無（ネット、シート、枠アミ、朝顔）	5	
	3	型枠支保工	組立図、設置届、（3.5m以上）損傷	2	
			専用ピン、サポート開閉、水平つなぎ、作業主任者の直接指揮	3	
			小計	12	
D 電気機械設備関係	1	機械器	取扱責任者選任・表示、ﾛｰﾀﾞ ＥＶ（介錯ﾛｰﾌﾟ使用、積載荷重表示）	4	
	2	配電盤	取扱責任者表示、ヒューズ、アース、漏電遮断器	4	
	3	仮設配線	配線の状況、電灯カバー、行先表示	3	
	4	ガス溶接	資格の確認、器具の損傷、ガス漏れ	2	
	5	アーク溶接	電撃防止器、アース、ホルダー損傷、電源	2	
	6	高圧線	電線カバー	2	
	7	丸鋸	接触防止、割刃反ぱつ防止装置、集塵器	3	
	8	車輌等	出入口の表示、監視人等、バトライト	2	
	9	クレーン	有資格者確認、取扱責任者表示、過巻防止装置、ワイヤー損傷、玉掛技能者	2	
			小計	24	92/96
平成28年度工事部品質目標		社内安全パトロールでの評価点数を92点以上とする。	合計	96	92 95.8点

改善指摘事項

A 8	鉄筋作業関係	昇降ﾛｰﾌﾟの足元に養生ｼｰﾄ等があり転倒の可能性があるので改善して下さい。14日ｸﾘｱ。 鉄筋足場上に足場板が未固定で置いてありますので固定するか撤去するなどして下さい。(南側の一段目西端の足場上も同様)14日ｸﾘｱ。 昇降口へのｱﾌﾟﾛｰﾁが狭くなく物置き等置かないで下さい。(荷の落下災害防止を行う)

（所長）今回2回目の巡回パトロールにおいて作業面に於ける見直すようにする場内管理等は出来ています。今回は鉄筋足場上からの巡視でしたが良好の作業状況・ｷｬｯﾌﾟﾀｲﾔｸﾗﾝﾌﾟ等 良く物持ちて居りました。上記指摘事項に早急に改善しのとおり報告をしようと思います。又KYH ﾘｽｸﾍﾟﾛｰﾙﾄﾞﾘﾙでは業者さんに各日の危険予知ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞに採択 指導の仕方をｱﾄﾞﾊﾞｲｽ業務を継続いたします。KYHと現場と実践ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 御協力ﾄﾞｳｿﾞ

上記不備箇所を至急改善して下さい。

巡回者氏名：　　立会人：

【パトロール風景】









【改善報告書】

NQR840－02-02

改　善　報　告　書

平成　年　月　日

日建建設株式会社安全委員会　御中

現場名
所長名

平成　年　月　日　日建建設株式会社安全パトロール実施の際指摘され

ました事項につきましては、下記の通り改善致しましたので報告します。

記

指摘事項（簡単に記入）	改善事項
①昇降はしごの足元の片付け	片付けをしました
②吸殻入れのすぐ横に消火器が無い	すぐ横に消火器を設置しました
③鉄筋足場の上の足場板が未固定	撤去しました
④資材置場の足場上に手摺が無い	手摺を設置しました
⑤昇降口へのアプローチが良くない	跳ね上げ式の手摺を設置しました

日建建設株式会社

写真①　是正前



写真①　是正後



写真②　是正前



写真②　是正後



写真③　是正前



写真③　是正後



【第41回日建建設・日建会安全大会】平成28年6月14日

安全標語

みんながわかる危険箇所
はっきり くっきり「見える化運動」

まあいいか ただでは済まないその判断
今すぐ直せ！ 危険箇所









パトロール報告



墜落災害での指摘が半数を
占めています。
特に足場巾木の乱れ、
すき間に注意しましょう。
手摺りの設置もお忘れなく!!


安全パトロール結果報告

期間 ： 平成２７年７月 ～ 平成２８年６月


区分		項目	点検事項	改善指導回数
A安全衛生関係	1	管理体制	安全管理組織表、安全標識、救急病院、消火器設置	0
	2	届出書類	設置届、建設工事計画届、企業体代表者届	0
	3	備付書類	労働者名簿、作業主任届、有資格者届、施工体制台帳、ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ他	1
	4	安全日誌	記入状況、新規入場教育	1
	5	安全会議	会議の開催及記録(月一回以上)	0
	6	健康管理	救急薬品の有無、労働者の健康状態	0
	7	整理整頓	足場上、材料、事務所内、休憩所、各通路	10
	8	現場周辺	清掃、外周、場内立入禁止、第三者への対策	3
	9	保護具	保安帽の着用、命綱の使用、安全靴、作業服、防塵用具	0
			小計	15
B墜落災害関係	1	足場板	架設状態、隙間等	3
	2	作業床	作業床の巾、固定、隙間、手摺の有無、巾木	11
	3	開口部	手摺の有無、囲い覆い、ふた、注意標識の有無	6
	4	材料取込口	手摺、床の状況、巾木の有無、積載荷重表示	2
	5	鋼管足場	材料の損傷、根がらみ、壁つなぎ、筋違、内部手摺	0
	6	吊足場	吊り具の損傷、安全ネット、隙間なし	0
	7	足場組立解体	作業方法の周知、立入禁止表示、作業主任者の直接指揮	0
	8	安全通路	設置の有無、標示、照明、昇降設備	9
	9	脚立	開き止め、路面、角度７５度以下、ねじれ	0
	10	立入禁止	型枠解体、リフト等組立解体、クレーン等	0
			小計	31
C飛来落下	1	物体投下	投下設備の有無、監視人の設置、合図	0
	2	落下防止	落下防止の有無（ネット、シート、枠アミ、朝顔）	4
	3	型枠支保工	組立図、設置届、（３.５m以上）損傷	0
		型枠支保工	専用ピン、サポート間隔、水平つなぎ、作業主任者の直接指揮	0
			小計	4
D電気機械設備関係	1	機械類	取扱責任者選任・表示、ﾛｯｸﾞＥＶ（介錯ﾛｰﾌﾟ使用、積載荷重表示）	1
	2	配電盤	取扱責任者表示、ヒューズ、アース、漏電遮断器	6
	3	仮設配線	配線の状況、電灯カバー、行先表示	5
	4	ガス溶接	資格の確認、器具の損傷、ガス漏れ	0
	5	アーク溶接	電撃防止器、アース、ホルダー損傷、電源	0
	6	高圧線	電線カバー	0
	7	丸鋸	接触防止、割刃反ぱつ防止装置、集塵器	0
	8	車輌等	出入口の表示、監視人等、パトライト	1
	9	クレーン	有資格者確認、取扱責任者表示、過巻防止装置、ワイヤー損傷、玉掛技能者	2
			小計	15
			合計	65

		Ｈ２７・２８年度安全パトロール巡回作業所	巡回協力業者
H27	7	・(仮称)アメックス博多県庁前新築工事	㈱辛島組 ㈱安河内設備工業 ㈱河邉本店 和田装業㈱ イデム・ホリエ㈱ 安武ブロック工業㈱
	8	・(仮称)高宮5丁目マンション新築工事 ・(仮称)アメックス博多県庁前新築工事	㈱いよなが ＴＤＥ ㈱渡辺藤吉本店
	9	・(仮称)高宮5丁目マンション新築工事 ・(仮称)アメックス博多県庁前新築工事	㈱松栄建設 城南技建工業㈱ 拓新産業㈱ ㈱ユキ産業
	10	・(仮称)高宮5丁目マンション新築工事 ・フリーディア高取レジデンス新築工事	末広産業㈱ ㈱クリモト
	11	・フリーディア高取レジデンス新築工事 ・(仮称)アメックス博多県庁前新築工事	藤栄電気工事㈱ ㈱カンサイしんこう
	12	・(仮称)高宮5丁目マンション新築工事	㈱安河内設備工業 ㈱河邉本店 和田装業㈱ ㈱安河内工業 安武ブロック工業㈱
H28	1	・フリーディア高取レジデンス新築工事 ・(仮称)アメックス博多県庁前新築工事	㈱岩下建装 ㈱大隅工業 木崎工務店 ㈱工野建設
	2	・(仮称)高宮5丁目マンション新築工事 ・フリーディア高取レジデンス新築工事	㈱川口組 ㈱親和電気
	3	・フリーディア高取レジデンス新築工事	盟友電気㈱ ㈱ワイテック ㈱栄倉建築金物工業
	4	・(仮称)寺塚2丁目9-9マンション新築工事 ・フリーディア高取レジデンス新築工事	㈱榎 ㈱正大建設 ㈱米山鉄筋工業
	5	・フリーディア高取レジデンス新築工事 ・(仮称)寺塚2丁目9-9マンション新築工事	㈱松栄建設 ㈱電友社 豊盟工業㈱
	6	・フリーディア高取レジデンス新築工事 ・(仮称)寺塚2丁目9-9マンション新築工事	㈱朝日プラント ㈱渡辺藤吉本店

安全パトロール改善指導回数結果表




A安全衛生関係




（指摘回数 15回）

B墜落災害関係




（指摘回数 31回）

C飛来落下



（指摘回数 4回）

D電気機械設備関係



（指摘回数 15回）

安全目標の発表



平成28年度　安全目標

「人命尊重」という基本理念のもと、建設産業を取り巻く厳しい環境の中で、
「見えますか？　あなたのまわりの見えない危険 みんなで見つける 安全管理 」というスローガンの下、年々変化する労働災害の発生状況に鑑み、新たに以下の安全目標を掲げ、労働災害防止活動の推進と継続的な安全活動の定着を図ることが、私達に与えられた責務である。

Ⅰ　事業場の年間安全衛生管理における熱中症対策・メンタルヘルス等の強化とリスクアセスメント活動の充実化

Ⅰ　建設業三大災害(墜落・転落、建設機械倒壊、崩壊)防止の対策と強化

Ⅰ　厚生労働省立上げの「あんぜんプロジェクト」への取り組みによる幅広い安全活動の定着

Ⅰ　つまづき転倒事故防止のための「見える化運動」の推進

Ⅰ　専門工事業者の安全衛生管理教育と資格の取得及び自主的パトロールの強化

以上を本年度労働災害防止活動の重点実施事項として、日建建設・日建会および事業場の全員が一丸となり、ゼロ災害の継続を目指すと共に、一人ひとりが安全意識を高め、日々の安全衛生活動を積極的に展開していく。

安全の誓い



安　全　の　誓　い

建設業の日々変化する環境の中で、労働災害を絶滅させるためには、基本に立ち返り、健康で安全・快適な職場環境の実現に努めなければなりません。

本日の第41回日建建設・日建会安全大会を契機に

Ⅰ　建設業三大災害の絶滅

Ⅰ　安全施工サイクルの活性化

Ⅰ　自主的労働安全衛生活動並びにパトロールの強化

以上3項目を重点目標とし、災害ゼロに向けて関係者一人ひとりが一丸となり、取り組んでいくことを誓います。

平成28年　6月　14日

日建建設代表
日建会代表

【安全への取組】

ⅲ専門工事業者の安全衛生管理教育と資格の取得及び自主的パトロールの強化

ⅲ-3安全衛生協議会の実施

毎月1回安全衛生協議会を開催し、弊社と協力会社間、協力会社相互間における連絡調整、その他必要な協議を通じて作業所の安全衛生活動サイクルの確認・指導・支援を行い、自主的に労働災害の防止を図る。



